




射线检测报告

WJ-11

报告编号：JC-BG-JHCZT-WQ-RT-0073

共2页 第1页

工程名称	四川盆地渡口河-七里北气田飞仙关组气藏开发产能建设项目		工程编号	DKH	
单位工程名称	尾气处理装置		施工单位	四川石油天然气建设工程有限责任公司	
检测项目	1500单元		原始记录编号	JC-YS-JHCZT-WQ-RT-0073	
材质规格(mm)	406.4×8.8		承压设备类别	压力管道	
坡口形式	V型		热处理状态	/	
焊接方法	GTAW+SMAW		检测时机	按指令及设计	
胶片型号	AGFA C7		胶片规格	300×80mm	
铅增感屏	前：0.03mm；后：0.03mm		像质计型号	FE10-16	
像质计位置	胶片侧有效透照 1/4处		要求达到像质指数	12	
源的种类	☒ X射线 ☐ Ir192 ☐ Se75		设备型号	XXG-2505	
管电压	220Kv		管电流	5mA	
焦点尺寸/焦距	2.0×2.0/558		曝光时间	2.2min	
透照方式	双壁单影				
胶片处理	机洗		显影时间	全程8min	
显影温度	28℃		底片黑度范围	1.5-4.5	
检测技术等级	AB级		检测比例	100%	
检测标准	NB/T47013-2015		合格级别	II	
检测数量(道)	1	返修数量(道)	0	一次焊接合格率	100%
复探数量(道)	0	扩探数量(道)	0	最终焊接合格率	%
检测部位示意图： 					
检测结论：检测1道，合格1道，不合格0道。					
报告人：  2024年5月14日		审核人：  2024年5月14日		检测单位项目负责人：  2024年5月15日	